

**Projekt-Übersicht - Zusammenfassung
Bewegungen bis 31.12.2019**

| | Lohn | Int. Zuschlag | Fremd- leistung | Total | Kredit | Datum | Bemerkungen | Nachtrags- kredit | Nachtrag Datum | Status |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Total | 552'102.50 | 246'960.20 | 3'198'065.90 | 3'997'128.60 | 8'617'000.00 | | | 0.00 | 610'000.00 | |
| Projekte | | | | | | | | | | |
| 106511. Ebene 7 NS-Netz Obermoosstr. Aadorf | 36'076.25 | 15'016.85 | 168'451.10 | 219'544.20 | 290'000.00 | 27.10.2015 | | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 106911. Eb. 5 MS-Schaltanlage TS Weiern | 99.50 | 29.30 | 0.00 | 128.80 | 60'000.00 | 01.11.2016 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 106912. Eb. 6 Trafostation Weiern | 1'190.00 | 375.75 | 643.85 | 2'209.60 | 110'000.00 | 01.11.2016 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 106913. Eb. 7 NS-Verteilung TS Weiern | 456.25 | 134.70 | 0.00 | 590.95 | 120'000.00 | 01.11.2016 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 106914. Schlaufschacht TS Weiern | 60.50 | 18.00 | 0.00 | 78.50 | 0.00 | | | 0.00 | | Bewilligt |
| 107012. Ebene 7 Verteilnkabinen Böhlstr. Wittenwi | 860.25 | 259.40 | 300.00 | 1'419.65 | 20'000.00 | 01.11.2016 | | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 107711. Ebene 7 NS-Netz Rebbergstr. Ettenhausen | 49'596.75 | 23'009.45 | 304'314.70 | 376'920.90 | 400'000.00 | 01.11.2016 | | 50'000.00 | 31.10.2017 | Bewilligt |
| 107721. WA Hauptleitung Rebbergstr. Ettenhausen | 36'136.50 | 14'067.75 | 141'052.90 | 191'257.15 | 390'000.00 | 01.11.2016 | | 120'000.00 | 31.10.2017 | Bewilligt |
| 107722. WA Hauszuleitung Rebbergstr. Ettenhausen | 33'265.00 | 10'651.95 | 54'361.80 | 98'278.75 | 80'000.00 | 01.11.2016 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 107731. Komm.-Netz Rebbergstr. Ettenhausen | 3'919.00 | 1'919.45 | 28'454.30 | 34'292.75 | 60'000.00 | 01.11.2016 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 108411. Ebene 7 NS-Netz Wiesentalstrasse Aadorf | 24'667.25 | 10'113.95 | 114'789.10 | 149'570.30 | 250'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 108421. WA Hauptleitung Wiesentalstrasse Aadorf | 17'328.50 | 6'228.10 | 52'214.90 | 75'771.50 | 180'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Projekt abgeschlossen |
| 108422. WA Hauszuleitung Wiesentalstrasse Aadorf | 18'208.75 | 6'946.95 | 68'137.80 | 93'293.50 | 70'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Projekt abgeschlossen |
| 108611. Ebene 7 NS-Netz Rainstr. 2. Etappe | 32'153.00 | 13'485.75 | 151'632.05 | 197'270.80 | 270'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 108621. WA Hauptleitung Rainstr. 2. Etappe | 21'129.00 | 8'240.55 | 81'574.80 | 110'944.35 | 150'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 108622. WA Hauszuleitung Rainstr. 2 Etappe | 23'861.75 | 8'462.80 | 65'624.05 | 97'948.60 | 100'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 108631. Komm.-Netz Rainstr. 2 Etappe Ettenhausen | 2'399.75 | 1'138.30 | 16'638.40 | 20'176.45 | 40'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Projekt abgeschlossen |
| 108711. Trasse/Rohranl. Kirchweg-Nordstr. Aadorf | 15'540.50 | 7'166.50 | 96'268.80 | 118'975.80 | 60'000.00 | 31.10.2017 | | 20'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 108712. Hauptkabel NE 7 Kirchweg-Nordstr. Aadorf | 1'082.75 | 296.95 | 0.00 | 1'379.70 | 10'000.00 | 31.10.2017 | | 70'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 108713. Kabelverteilkabine Kirchweg-Nordstr. Aadorf | 1'248.00 | 348.85 | 0.00 | 1'596.85 | 0.00 | | | 20'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 108714. Hausanschluss Kirchweg-Nordstr. Aadorf | 4'287.75 | 1'165.80 | 0.00 | 5'453.55 | 0.00 | | | 30'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 108721. WA Hauptleitung Kirchweg-Nordstr. Aadorf | 9'913.00 | 4'269.35 | 50'393.70 | 64'576.05 | 45'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 108722. WA Hauszul Kirchweg-Nordstr. Aadorf | 14'257.00 | 5'100.10 | 40'736.95 | 60'094.05 | 15'000.00 | 31.10.2017 | | 60'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 108911. Ebene 7 NS-Netz Ifangstr. Aadorf | 17'341.25 | 6'867.40 | 70'796.00 | 95'004.65 | 140'000.00 | 27.10.2016 | | 30'000.00 | 07.03.2017 | FIBU abgeschlossen |
| 109211. WA Hauptleitung Dorfstr. 1.Etappe Aawangen | 10'002.50 | 3'961.95 | 41'527.70 | 55'492.15 | 120'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Projekt abgeschlossen |
| 109212. WA Hauszuleitung Dorfstr. 1.Etappe Aawangen | 6'766.75 | 2'366.80 | 18'260.20 | 27'393.75 | 30'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Projekt abgeschlossen |

**Projekt-Übersicht - Zusammenfassung
Bewegungen bis 31.12.2019**

| | Lohn | Int. Zuschlag | Fremd- leistung | Total | Kredit | Datum | Bemerkungen | Nachtrags- kredit | Nachtrag Datum | Status |
|--|-----------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|---|----------------------|-------------------|-----------|
| 109311. Steuerung Wasser Guntershausen | 0.00 | 3'823.55 | 127'450.60 | 131'274.15 | 200'000.00 | 31.10.2017 | Arbeiten vorgezogen im 2017 von 40'000 | 0.00 | | Bewilligt |
| 109411. Land PW Guntershausen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'000.00 | 31.10.2017 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109412. Bauliche Anlagen PW Guntershausen | 291.75 | 11'309.95 | 373'899.65 | 385'501.35 | 235'000.00 | 31.10.2017 | | 140'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 109413. Technische Anlagen PW Guntershausen | 6'147.50 | 4'486.40 | 93'601.75 | 104'235.65 | 160'000.00 | 31.10.2017 | | 40'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 109414. Quellfassung Süssler | 4'083.25 | 5'131.10 | 133'873.85 | 143'088.20 | 150'000.00 | 31.10.2017 | | 20'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 109415. Steuer-und Regelung PW Guntershausen | 113.50 | 1'860.90 | 60'884.95 | 62'859.35 | 70'000.00 | 31.10.2017 | | 10'000.00 | 30.10.2018 | Bewilligt |
| 109461. Trasse/Rohranl. NE7 Hauptstr. Ost, Aadorf | 2'614.25 | 750.30 | 1'278.40 | 4'642.95 | 84'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109462. Hauptkabel NE 7 Hauptstr. Ost, Aadorf | 1'058.75 | 285.25 | 0.00 | 1'344.00 | 16'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109463. Kabelverteilkabine Hauptstr. Ost, Aadorf | 1'782.25 | 481.10 | 0.00 | 2'263.35 | 15'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109464. Hausanschluss NE7 Hauptstr. Ost, Aadorf | 3'151.25 | 847.65 | 0.00 | 3'998.90 | 25'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109471. Hauptleitung+Hydranten Hauptstr. Ost, Aadorf | 1'336.25 | 392.15 | 662.15 | 2'390.55 | 110'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109472. Hauszuleitung Hauptstr. Ost, Aadorf | 1'551.25 | 425.10 | 313.20 | 2'289.55 | 30'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109511. Trasse / Rohranlagen NE 7 Grenzweg | 5'328.75 | 2'271.60 | 27'672.80 | 35'273.15 | 35'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109512. Hauptkabel NE 7 Grenzweg | 2'981.75 | 810.00 | 0.00 | 3'791.75 | 10'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109514. Hausanschluss NE 7 Grenzweg | 1'575.00 | 422.50 | 0.00 | 1'997.50 | 5'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109521. Hauptleitung+Hydranten Grenzweg | 8'902.50 | 3'915.85 | 49'571.55 | 62'389.90 | 80'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109522. Hauszuleitung Grenzweg | 4'010.50 | 1'162.10 | 2'688.40 | 7'861.00 | 15'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109561. Trasse/Rohranl. NE7 Friedauweg, Aadorf | 1'350.75 | 422.10 | 1'734.40 | 3'507.25 | 95'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109562. Hauptkabel NE 7, Friedauweg, Aadorf | 353.00 | 95.55 | 0.00 | 448.55 | 20'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109563. Kabelverteilkabine Friedauweg, Aadorf | 506.25 | 136.70 | 0.00 | 642.95 | 15'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109564. Hausanschluss NE7 Friedauweg, Aadorf | 823.00 | 224.00 | 0.00 | 1'047.00 | 35'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109571. Hauptleitung+Hydranten Friedauweg, Aadorf | 667.25 | 196.65 | 406.30 | 1'270.20 | 105'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109572. Hauszuleitung Friedauweg, Aadorf | 1'031.75 | 287.20 | 323.00 | 1'641.95 | 40'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109611. Trasse / Rohranlagen NE 7 Hauptstr. W | 9'060.50 | 3'936.95 | 49'973.20 | 62'970.65 | 80'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109612. Hauptkabel NE 7 Hauptstr. West | 4'369.25 | 1'521.70 | 11'341.50 | 17'232.45 | 30'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109613. Kabelverteilkabinen Hauptstr. West | 7'678.25 | 2'533.65 | 15'092.55 | 25'304.45 | 15'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109614. Hausanschluss NE 7 Hauptstr. West | 11'813.75 | 3'842.40 | 22'138.10 | 37'794.25 | 25'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109621. Hauptleitung+Hydranten Hauptstr. W | 15'227.75 | 5'899.60 | 59'289.60 | 80'416.95 | 120'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |

**Projekt-Übersicht - Zusammenfassung
Bewegungen bis 31.12.2019**

| | Lohn | Int. Zuschlag | Fremd- leistung | Total | Kredit | Datum | Bemerkungen | Nachtrags- kredit | Nachtrag Datum | Status |
|---|-----------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 109622. Hauszuleitung Hauptstr. West | 14'095.00 | 4'156.60 | 11'874.65 | 30'126.25 | 30'000.00 | 31.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109661. Trasse/Rohranl. NE7 Rietstr., Aadorf | 4'365.75 | 1'491.85 | 10'415.90 | 16'273.50 | 155'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109662. Hauptkabel NE 7, Rietstr. Aadorf | 1'712.00 | 465.00 | 0.00 | 2'177.00 | 23'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109663. Kabelverteilkabine Rietstrasse, Aadorf | 2'586.00 | 970.35 | 8'998.00 | 12'554.35 | 15'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109664. Hausanschluss NE7 Rietstrasse Aadorf | 2'923.00 | 790.50 | 0.00 | 3'713.50 | 17'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109671. Hauptleitung+Hydranten Rietstr. Aadorf | 1'991.75 | 581.05 | 1'412.25 | 3'985.05 | 210'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109672. Hauszuleitung Rietstr. Aadorf | 2'186.75 | 641.95 | 1'713.55 | 4'542.25 | 40'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109711. Hauptleitung+Hydranten Dorfstr. 2. Et. Aw | 10'467.50 | 4'308.20 | 49'032.95 | 63'808.65 | 80'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109712. Hauszuleitung Dorfstr. 2 Et. Aawangen | 3'485.50 | 1'250.85 | 10'481.90 | 15'218.25 | 30'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109761. Bauliche Anlagen Aatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109762. Technische Anlagen Aatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109811. Trasse/Rohranl. NE 7 Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Lä | 1'054.25 | 347.85 | 2'084.15 | 3'486.25 | 87'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109812. Hauptkabel NE 7 Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längen | 506.25 | 137.20 | 0.00 | 643.45 | 11'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109813. VK Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, Weiern | 562.50 | 152.10 | 0.00 | 714.60 | 15'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109814. HA NE 7 Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, W | 843.75 | 228.00 | 0.00 | 1'071.75 | 7'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109821. Hauptl.+Hydr. Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenwe | 731.25 | 220.15 | 751.85 | 1'703.25 | 80'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109822. Hauszultg Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, V | 787.50 | 212.70 | 0.00 | 1'000.20 | 25'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109861. Bauliche Anlagen Auwiese | 450.00 | 3'839.95 | 123'948.50 | 128'238.45 | 150'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Projekt abgeschlossen |
| 109862. Technische Anlagen Auwiese | 412.50 | 1'976.75 | 62'139.15 | 64'528.40 | 50'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Projekt abgeschlossen |
| 109911. Trasse/Rohranlagen NE5 Hildebrand | 551.25 | 969.25 | 26'870.90 | 28'391.40 | 40'000.00 | 03.07.2018 | ausserh.ord.Budget | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 109912. Kabel NE 5 Hildebrand - Vibraplast pro. | 0.00 | 313.75 | 10'458.80 | 10'772.55 | 10'000.00 | 03.07.2018 | ausserh.ord.Budget | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 109921. Bauliche Anlagen TS Hildebrand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109922. Schaltanlagen NE 5 Hildebrand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109924. Schaltanlagen NE 7 Hildebrand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109925. Schutz- und Messanlagen TS Hildebrand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 109931. Trasse / Rohranlagen NE 7 Hildebrand | 0.00 | 583.25 | 19'442.10 | 20'025.35 | 20'000.00 | 03.07.2018 | ausserh.ord.Budget | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 109961. Trasse/Rohranl. NE5 Kläranlage | 2'434.25 | 1'269.60 | 19'736.80 | 23'440.65 | 50'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 109962. Kabel NE 5 Kläranlage | 1'262.50 | 829.80 | 15'148.15 | 17'240.45 | 30'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | FIBU abgeschlossen |
| 110011. Trasse/Rohranl. NE7 Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf | 2'024.50 | 575.25 | 0.00 | 2'599.75 | 50'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |

**Projekt-Übersicht - Zusammenfassung
Bewegungen bis 31.12.2019**

| | Lohn | Int. Zuschlag | Fremd- leistung | Total | Kredit | Datum | Bemerkungen | Nachtrags- kredit | Nachtrag Datum | Status |
|--|----------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 110012. Hauptkabel NE 7, Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf | 485.25 | 133.75 | 0.00 | 619.00 | 7'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110013. Kabelverteilkabine Wiesentalstr. 2.Et., Aadorf | 571.25 | 171.45 | 0.00 | 742.70 | 15'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110021. Hauptleitung+Hydranten Wiesentalstr. 2.Et., Aadorf | 2'126.75 | 640.60 | 1'400.00 | 4'167.35 | 38'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110022. Hauszuleitung Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf | 1'165.75 | 339.05 | 0.00 | 1'504.80 | 2'000.00 | 30.10.2018 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110061. Trasse/Rohranl. NE7 Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf | 4'961.50 | 1'757.30 | 12'173.25 | 18'892.05 | 375'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110062. Hauptkabel NE 7,Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf | 916.50 | 250.55 | 0.00 | 1'167.05 | 110'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110063. Kabelverteilkabine Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf | 581.25 | 157.20 | 0.00 | 738.45 | 45'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110064. Hausanschluss NE7 Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf | 1'265.25 | 346.55 | 0.00 | 1'611.80 | 40'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110067. Trasse/Rohranl. NE5 Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110071. Hauptleitung+Hydranten Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf | 1'026.50 | 381.30 | 2'267.80 | 3'675.60 | 760'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110072. Hauszuleitung Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf | 1'190.25 | 389.35 | 2'106.10 | 3'685.70 | 50'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110111. Trasse/Rohranl. NE7 Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen | 131.25 | 99.10 | 2'122.60 | 2'352.95 | 0.00 | | | 0.00 | | Geplant |
| 110112. Hauptkabel NE 7,Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | Geplant |
| 110113. Kabelverteilkabine Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | Geplant |
| 110114. Hausanschluss Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen | 394.25 | 113.65 | 0.00 | 507.90 | 0.00 | | | 0.00 | | Geplant |
| 110121. Hauptleitung+Hydranten Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | Geplant |
| 110122. Hauszuleitung Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen | 368.25 | 106.10 | 0.00 | 474.35 | 0.00 | | | 0.00 | | Geplant |
| 110161. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Aawangerstr./Kirchweg, A | 796.00 | 248.55 | 1'078.20 | 2'122.75 | 115'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110162. Hauszuleitung Sanierung Aawangerstr./Kirchweg, Aawangen | 1'031.25 | 284.60 | 223.95 | 1'539.80 | 55'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110200. Rollout Smart-Meter 1. Etappe Wittenwil-Weiern | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110252. Trasse / Rohranlagen NE 5 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110253. Kabel NE 5 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110255. Bauliche Anlagen TS Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110256. Schaltanlagen NE 5 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110257. Transformatoren NE 6 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110258. Schaltanlagen NE 7 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110259. Schutz- und Messanlagen TS Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110260. Landerwerb Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511) | 0.00 | 6'114.45 | 203'815.35 | 209'929.80 | 205'000.00 | 28.02.2019 | Genehmigung durch GR | 0.00 | | Bewilligt |

**Projekt-Übersicht - Zusammenfassung
Bewegungen bis 31.12.2019**

| | Lohn | Int. Zuschlag | Fremd- leistung | Total | Kredit | Datum | Bemerkungen | Nachtrags- kredit | Nachtrag Datum | Status |
|--|-------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| 110262. Trasse / Rohranlagen NE 7 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110263. Hauptkabel NE 7 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |
| 110265. Hausanschluss NE 7 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | 29.10.2019 | | 0.00 | | Bewilligt |