

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2021

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit-vergabe	Nachtrags-kredit	Status	Projektleiter
101031. Erneuerung Schutzzone Grundwasserpumpwerk Aatal	26.85	2'409.70	69'314.55	71'751.10	105'000.00	0.00	Bewilligt	André Meile
Total	26.85	2'409.70	69'314.55	71'751.10	105'000.00	0.00		
101032. Erneuerung Schutzzone Grundwasserpumpwerk Auwiesen	26.85	1'903.85	56'344.40	58'275.10	70'000.00	0.00	Bewilligt	André Meile
Total	26.85	1'903.85	56'344.40	58'275.10	70'000.00	0.00		
106911. Eb. 5 MS-Schaltanlage TS Weiern	150.05	22.15	0.00	172.20	60'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
106912. Eb. 6 Trafostation Weiern	4'447.90	297.15	643.85	5'388.90	110'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
106913. Eb. 7 NS-Verteilung TS Weiern	954.10	187.35	0.00	1'141.45	120'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
106914. Schlaufschacht TS Weiern	143.90	29.80	0.00	173.70	0.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
Total	5'695.95	536.45	643.85	6'876.25	290'000.00	0.00		
107311. WA Sanierung Verbindungsstr. Schulstr./Hauptstr. Häuslenen	257.20	45.85	0.00	303.05	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
107312. WA Sanierung Verbindungsstr. Schulstr./Hauptstr. Häuslenen	249.05	82.15	856.80	1'188.00	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
Total	506.25	128.00	856.80	1'491.05	0.00	0.00		
107711. Ebene 7 NS-Netz Rebbergstr. Ettenhausen	56'955.55	20'209.40	304'314.70	381'479.65	400'000.00	50'000.00	abgeschlossen	Roger Walder
107731. Komm.-Netz Rebbergstr. Ettenhausen	4'469.50	1'728.25	28'454.30	34'652.05	60'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	61'425.05	21'937.65	332'769.00	416'131.70	460'000.00	50'000.00		
108711. Trasse/Rohranl. Kirchweg-Nordstr. Aadorf	18'639.55	6'922.65	110'938.45	136'500.65	60'000.00	110'000.00	abgeschlossen	Roger Walder
108712. Hauptkabel NE 7 Kirchweg-Nordstr. Aadorf	1'509.95	304.65	0.00	1'814.60	10'000.00	10'000.00	abgeschlossen	Roger Walder
108713. Kabelverteilkabine Kirchweg-Nordstr. Aadorf	1'665.75	328.95	0.00	1'994.70	0.00	10'000.00	abgeschlossen	Roger Walder
108714. Hausanschluss Kirchweg-Nordstr. Aadorf	4'871.50	1'013.80	0.00	5'885.30	0.00	20'000.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	26'686.75	8'570.05	110'938.45	146'195.25	70'000.00	150'000.00		
108721. WA Hauptleitung Kirchweg-Nordstr. Aadorf	11'268.55	3'741.30	46'884.85	61'894.70	45'000.00	60'000.00	abgeschlossen	Roger Walder
108722. WA Hauszul Kirchweg-Nordstr. Aadorf	15'723.75	4'532.85	41'986.30	62'242.90	15'000.00	70'000.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	26'992.30	8'274.15	88'871.15	124'137.60	60'000.00	130'000.00		
109311. Steuerung Wasser Guntershausen	0.00	4'760.70	127'322.90	132'083.60	200'000.00	0.00	abgeschlossen	André Meile
Total	0.00	4'760.70	127'322.90	132'083.60	200'000.00	0.00		
109461. Trasse/Rohranl. NE7 Hauptstr. Ost, Aadorf	9'418.50	3'419.00	61'098.65	73'936.15	80'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109462. Hauptkabel NE 7 Hauptstr. Ost, Aadorf	7'708.40	1'046.40	13'122.40	21'877.20	20'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109463. Kabelverteilkabine Hauptstr. Ost, Aadorf	4'368.85	943.65	9'926.40	15'238.90	15'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109464. Hausanschluss NE7 Hauptstr. Ost, Aadorf	13'858.10	1'584.05	14'945.15	30'387.30	25'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	35'353.85	6'993.10	99'092.60	141'439.55	140'000.00	0.00		
109471. Hauptleitung+Hydranten Hauptstr. Ost, Aadorf	13'979.75	3'894.90	44'574.10	62'448.75	110'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109472. Hauszuleitung Hauptstr. Ost, Aadorf	10'212.20	1'699.80	19'740.15	31'652.15	30'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	24'191.95	5'594.70	64'314.25	94'100.90	140'000.00	0.00		
109561. Trasse/Rohranl. NE7 Friedauweg, Aadorf	10'768.25	3'647.00	70'548.50	84'963.75	95'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109562. Hauptkabel NE 7, Friedauweg, Aadorf	10'378.10	892.50	3'411.30	14'681.90	15'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109563. Kabelverteilkabine Friedauweg, Aadorf	4'731.30	953.30	13'682.30	19'366.90	20'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109564. Hausanschluss NE7 Friedauweg, Aadorf	12'517.80	1'352.30	10'810.70	24'680.80	35'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	38'395.45	6'845.10	98'452.80	143'693.35	165'000.00	0.00		
109571. Hauptleitung+Hydranten Friedauweg, Aadorf	8'121.85	3'021.80	49'423.85	60'567.50	105'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109572. Hauszuleitung Friedauweg, Aadorf	10'918.95	1'482.40	23'041.70	35'443.05	40'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	19'040.80	4'504.20	72'465.55	96'010.55	145'000.00	0.00		
109661. Trasse/Rohranl. NE7 Rietstr., Aadorf	22'481.00	7'442.70	123'264.70	153'188.40	155'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109662. Hauptkabel NE 7, Rietstr. Aadorf	12'716.35	2'323.65	12'889.35	27'929.35	23'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109663. Kabelverteilkabine Rietstrasse, Aadorf	8'511.50	1'899.20	10'392.95	20'803.65	15'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109664. Hausanschluss NE7 Rietstrasse Aadorf	16'562.60	3'153.60	9'182.80	28'899.00	17'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2021

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit-vergabe	Nachtrags-kredit	Status	Projektleiter
Total	60'271.45	14'819.15	155'729.80	230'820.40	210'000.00	0.00		
109671. Hauptleitung+Hydranten Rietstr. Aadorf	21'305.50	7'462.35	91'422.60	120'190.45	210'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109672. Hauszuleitung Rietstr. Aadorf	13'939.35	3'315.45	24'066.75	41'321.55	40'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	35'244.85	10'777.80	115'489.35	161'512.00	250'000.00	0.00		
109811. Trasse/Rohranl. NE 7 Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, Weiern	10'921.45	4'296.00	74'313.05	89'530.50	87'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109812. Hauptkabel NE 7 Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, Weiern	6'675.60	955.10	516.45	8'147.15	11'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109813. VK Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, Weiern	5'361.10	1'273.75	11'443.25	18'078.10	15'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109814. HA NE 7 Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, Weiern	7'452.65	1'153.15	0.00	8'605.80	7'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	30'410.80	7'678.00	86'272.75	124'361.55	120'000.00	0.00		
109821. Hauptl.+Hydr. Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, Weiern	12'560.55	4'254.25	47'217.05	64'031.85	80'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
109822. Hauszultg Sanierung Steinwiesenstr.-Büntweg-Längenweg, Weiern	10'158.45	2'407.00	19'483.15	32'048.60	25'000.00	0.00	abgeschlossen	Roger Walder
Total	22'719.00	6'661.25	66'700.20	96'080.45	105'000.00	0.00		
109921. Bauliche Anlagen TS Hildebrand	43.05	0.30	0.00	43.35	60'000.00	0.00	inaktiv	Ben Röthlisberger
109922. Schaltanlagen NE 5 Hildebrand	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	inaktiv	Ben Röthlisberger
109924. Schaltanlagen NE 7 Hildebrand	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	inaktiv	Ben Röthlisberger
109925. Schutz- und Messanlagen TS Hildebrand	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	inaktiv	Ben Röthlisberger
Total	43.05	0.30	0.00	43.35	140'000.00	0.00		
110011. Trasse/Rohranl. NE7 Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf	2'167.75	445.50	0.00	2'613.25	50'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110012. Hauptkabel NE 7, Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf	525.60	106.90	0.00	632.50	7'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110013. Kabelverteilkabine Wiesentalstr. 2.Et., Aadorf	677.75	126.25	0.00	804.00	15'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
Total	3'371.10	678.65	0.00	4'049.75	72'000.00	0.00		
110021. Hauptleitung+Hydranten Wiesentalstr. 2.Et., Aadorf	2'257.40	509.95	1'400.00	4'167.35	38'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110022. Hauszuleitung Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf	1'248.25	256.55	0.00	1'504.80	2'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
Total	3'505.65	766.50	1'400.00	5'672.15	40'000.00	0.00		
110061. Trasse/Rohranl. NE7 Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf	43'583.35	11'119.15	344'448.85	399'151.35	365'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110062. Hauptkabel NE 7, Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf	29'837.45	5'260.20	173'294.05	208'391.70	110'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110063. Kabelverteilkabine Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf	7'206.60	342.60	7'613.55	15'162.75	45'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110064. Hausanschluss NE7 Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf	10'419.90	755.95	22'853.15	34'029.00	40'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110066. Hauptkabel NE5 Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf	3'415.15	1'471.25	68'677.55	73'563.95	10'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110067. Trasse/Rohranl. NE5 Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf	11'384.15	2'833.60	110'575.05	124'792.80	70'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
Total	105'846.60	21'782.75	727'462.20	855'091.55	640'000.00	0.00		
110071. Hauptleitung+Hydranten Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf	47'221.65	14'641.50	414'458.10	476'321.25	760'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110072. Hauszuleitung Schützenstr. (Kt. TG), Aadorf	10'224.15	1'580.70	52'971.30	64'776.15	50'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
Total	57'445.80	16'222.20	467'429.40	541'097.40	810'000.00	0.00		
110111. Trasse/Rohranl. NE7 Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	2'487.35	286.35	10'169.85	12'943.55	323'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110112. Hauptkabel NE 7, Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	13.45	0.05	0.00	13.50	161'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110113. Kabelverteilkabine Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	161.15	0.65	0.00	161.80	69'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110114. Hausanschluss Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	729.95	88.00	0.00	817.95	104'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110115. Hauptkabel NE 5, Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110116. Trasse / Rohranlagen NE 5, Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	0.00	5.05	390.25	395.30	0.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
Total	3'391.90	380.10	10'560.10	14'332.10	693'000.00	0.00		
110121. Hauptleitung+Hydranten Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	1'007.00	61.90	3'084.20	4'153.10	790'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
110122. Hauszuleitung Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	1'319.65	124.30	1'604.35	3'048.30	110'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
Total	2'326.65	186.20	4'688.55	7'201.40	900'000.00	0.00		
110161. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Aawangerstr./Kirchweg, Aawangen	12'180.30	3'040.90	33'148.25	48'369.45	115'000.00	0.00	abgeschlossen	Guido Erb
110162. Hauszuleitung Sanierung Aawangerstr./Kirchweg, Aawangen	10'267.50	2'550.70	24'324.95	37'143.15	55'000.00	0.00	abgeschlossen	Guido Erb
Total	22'447.80	5'591.60	57'473.20	85'512.60	170'000.00	0.00		

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2021

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit-vergabe	Nachtrags-kredit	Status	Projektleiter
110200. Rollout Smart-Meter 1. Etappe Wittenwil-Weiern	6'122.25	4'854.70	139'497.30	150'474.25	150'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
Total	6'122.25	4'854.70	139'497.30	150'474.25	150'000.00	0.00		
110201. Rollout Smart-Meter 2. Etappe Guntershausen	3'436.90	2'749.60	132'092.15	138'278.65	150'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
Total	3'436.90	2'749.60	132'092.15	138'278.65	150'000.00	0.00		
110202. Rollout Smart-Meter 3. Etappe Guntershausen RST	672.85	2'374.85	182'227.50	185'275.20	230'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
Total	672.85	2'374.85	182'227.50	185'275.20	230'000.00	0.00		
110252. Trasse / Rohranlagen NE 5 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	7'127.65	957.80	40'143.40	48'228.85	20'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110253. Kabel NE 5 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	4'002.30	943.90	37'606.20	42'552.40	20'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
Total	11'129.95	1'901.70	77'749.60	90'781.25	40'000.00	0.00		
110255. Bauliche Anlagen TS Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	8'055.95	1'937.90	92'443.65	102'437.50	90'000.00	10'000.00	Bewilligt	Simon Züger
110256. Schaltanlagen NE 5 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	639.35	461.85	11'802.90	12'904.10	25'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110257. Transformatoren NE 6 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	1'442.75	640.35	20'029.90	22'113.00	15'000.00	10'000.00	Bewilligt	Simon Züger
110258. Schaltanlagen NE 7 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	1'516.25	264.55	17'741.25	19'522.05	25'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110259. Schutz- und Messanlagen TS Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110260. Landerwerb Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	0.00	6'114.45	203'815.35	209'929.80	210'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
110262. Trasse / Rohranlagen NE 7 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	10'145.05	1'441.55	93'754.85	105'341.45	75'000.00	35'000.00	Bewilligt	Simon Züger
110263. Hauptkabel NE 7 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	4'859.45	496.70	36'252.25	41'608.40	25'000.00	20'000.00	Bewilligt	Simon Züger
110265. Hausanschluss NE 7 Neubau TS Bohl, Aadorf (Parz. 1511)	3'114.65	12.75	0.00	3'127.40	10'000.00	0.00	Bewilligt	Simon Züger
Total	29'773.45	11'370.10	475'840.15	516'983.70	485'000.00	75'000.00		
110311. Trasse / Rohranlagen NE 7 Sanierung Elggerstr. (Bach – Dorfstr), Ettenhausen	5'756.55	2'883.55	66'479.20	75'119.30	0.00	75'000.00	Bewilligt	Philipp Hauser
110312. Hauptkabel NE 7 Sanierung Elggerstr. (Bach – Dorfstr), Ettenhausen	1'644.60	573.75	13'833.15	16'051.50	0.00	22'000.00	Bewilligt	Philipp Hauser
110313. Hausanschluss NE 7 Sanierung Elggerstr. (Bach – Dorfstr), Ettenhausen	11'107.30	576.15	7'839.90	19'523.35	0.00	23'000.00	Bewilligt	Philipp Hauser
Total	18'508.45	4'033.45	88'152.25	110'694.15	0.00	120'000.00		
110321. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Elggerstr. (Bach – Dorfstr), Ettenhausen	9'839.15	2'814.10	47'583.00	60'236.25	0.00	90'000.00	Bewilligt	Philipp Hauser
110322. Hauszuleitung Sanierung Elggerstr. (Bach – Dorfstr), Ettenhausen	5'111.75	2'091.50	44'305.40	51'508.65	0.00	50'000.00	Bewilligt	Philipp Hauser
Total	14'950.90	4'905.60	91'888.40	111'744.90	0.00	140'000.00		
110361. Trasse / Rohranlagen NE 7 Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen	756.10	149.00	0.00	905.10	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110364. HA NE 7 Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen	316.30	64.65	0.00	380.95	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
Total	1'072.40	213.65	0.00	1'286.05	0.00	0.00		
110371. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen	302.35	58.60	0.00	360.95	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110372. Hauszuleitung Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen	643.85	133.70	0.00	777.55	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
Total	946.20	192.30	0.00	1'138.50	0.00	0.00		
110411. Trasse / Rohranlagen NE5 Neubau TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf	1'637.65	250.55	15'840.35	17'728.55	0.00	4'000.00	Bewilligt	Simon Züger
110412. Kabel NE 5 Neubau TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf	943.25	243.50	13'717.55	14'904.30	0.00	32'000.00	Bewilligt	Simon Züger
110421. Bauliche Anlagen TS TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf	3'012.20	2'224.45	70'763.10	75'999.75	0.00	95'000.00	Bewilligt	Simon Züger
110422. Schaltanlagen NE 5 TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf	876.15	491.85	11'894.55	13'262.55	0.00	15'500.00	Bewilligt	Simon Züger
110423. Transformatoren NE 6 TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf	1'392.55	853.50	27'863.20	30'109.25	0.00	26'000.00	Bewilligt	Simon Züger
110424. Schaltanlagen NE 7 TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf	1'452.25	423.95	22'412.90	24'289.10	0.00	15'500.00	Bewilligt	Simon Züger
110430. Netzverstärkung TS Heidelberg 9/11 (TS Heidelberg-TS Saxonia), Aadorf	53.25	15.40	375.00	443.65	0.00	-183'000.00	Bewilligt	Simon Züger
Total	9'367.30	4'503.20	162'866.65	176'737.15	0.00	5'000.00		
110461. Trasse / Rohranlagen NE 7 Netzverstärkung Verbindung TS Friedau - Reithalle, Aac	4'223.35	1'947.90	49'031.95	55'203.20	64'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
110462. Hauptkabel NE 7 Netzverstärkung Verbindung TS Friedau - Reithalle, Aadorf	337.30	227.05	5'478.95	6'043.30	20'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
110463. Netzverstärkung Verbindung TS Friedau - Reithalle, Aadorf	120.85	0.45	0.00	121.30	-80'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
Total	4'681.50	2'175.40	54'510.90	61'367.80	4'000.00	0.00		
110501. Vorprojekt Neubau Reservoir Fohrenberg, Aadorf (Parz. 396)	187.95	807.35	49'275.30	50'270.60	50'000.00	0.00	Geplant	André Meile
Total	187.95	807.35	49'275.30	50'270.60	50'000.00	0.00		

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2021

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit-vergabe	Nachtrags-kredit	Status	Projektleiter
110502. Bauprojekt-Genehmigung Neubau Reservoir Fohrenberg, Aadorf (Parz. 396)	0.00	607.50	46'730.85	47'338.35	110'000.00	0.00	Geplant	André Meile
Total	0.00	607.50	46'730.85	47'338.35	110'000.00	0.00		
110561. Trasse / Rohranlagen NE 7 Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	1'221.20	88.00	666.40	1'975.60	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110562. Hauptkabel NE 7 Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	157.45	33.05	0.00	190.50	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110563. VK Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	214.60	41.45	0.00	256.05	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110564. HA NE 7 Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	157.45	33.05	0.00	190.50	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
Total	1'750.70	195.55	666.40	2'612.65	0.00	0.00		
110611. Trasse / Rohranlagen NE 7 Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil	137.75	45.60	428.40	611.75	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110612. Hauptkabel NE 7 Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil	293.50	17.40	0.00	310.90	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110613. VK Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil	98.40	20.65	0.00	119.05	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110614. HA NE 7 Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil	78.70	16.50	0.00	95.20	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
Total	608.35	100.15	428.40	1'136.90	0.00	0.00		
110652. Trasse / Rohranlagen NE 5 NB TS Griesser 3, Aadorf (Parz.4533)	2'088.90	406.30	22'609.25	25'104.45	55'000.00	7'500.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
110653. Kabel NE 5 NB TS Griesser 3, Aadorf (Parz.4533)	283.90	633.10	47'971.80	48'888.80	32'500.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
110656. Schaltanlagen NE 5 NB TS Griesser 3, Aadorf (Parz.4533)	610.40	11.60	385.30	1'007.30	7'500.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
Total	2'983.20	1'051.00	70'966.35	75'000.55	95'000.00	7'500.00		
110658. Hauptleitung Teil-RB und NB Halle L/M Griesser AG, inkl. NB Zufahrtsstr./Brücke, A	12'551.00	5'055.40	139'986.40	157'592.80	140'000.00	80'000.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
110659. Hauszuleitung Teil-RB und NB Halle L/M Griesser AG, inkl. NB Zufahrtsstr./Brücke,	485.40	64.15	2'493.65	3'043.20	8'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
Total	13'036.40	5'119.55	142'480.05	160'636.00	148'000.00	80'000.00		
110711. Bauliche Anlagen TS Ausbau TS Langacker, Aadorf (Parz. 4972)	5'593.65	249.00	16'815.75	22'658.40	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110712. Schaltanlagen NE 5 Ausbau TS Langacker, Aadorf (Parz. 4972)	2'617.95	1'069.60	81'452.00	85'139.55	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110713. Transformatoren NE 6 Ausbau TS Langacker, Aadorf (Parz. 4972)	255.10	1.05	0.00	256.15	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110714. Schaltanlagen NE 7 Ausbau TS Langacker, Aadorf (Parz. 4972)	147.70	0.60	0.00	148.30	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110715. Schutz- und Messanlagen TS Ausbau TS Langacker, Aadorf (Parz. 4972)	13.45	13.95	1'070.00	1'097.40	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
110716. Übertragung Restwert Kabelleitung EKT bis Buchwiesen	214.80	0.90	0.00	215.70	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
Total	8'842.65	1'335.10	99'337.75	109'515.50	0.00	0.00		
110761. Trasse/Rohranl. NE7 Sanierung Weiern, Etappe 3	8'780.40	984.20	68'788.50	78'553.10	49'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110762. Hauptkabel NE 7, Sanierung Weiern, Etappe 3	6'607.30	324.90	22'963.95	29'896.15	19'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110763. Kabelverteilkabine Sanierung Weiern, Etappe 3	5'422.80	120.35	7'630.05	13'173.20	35'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110764. Hausanschluss NE 7 Sanierung Weiern, Etappe 3	6'543.75	26.30	0.00	6'570.05	36'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110765. Trasse/Rohranl. NE5 Sanierung Weiern, Etappe 3	0.00	0.00	0.00	0.00	14'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
Total	27'354.25	1'455.75	99'382.50	128'192.50	153'000.00	0.00		
110771. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Weiern, Etappe 3	9'096.90	919.75	47'352.55	57'369.20	24'200.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110772. Hauszuleitung Sanierung Weiern, Etappe 3	8'160.65	232.75	6'196.35	14'589.75	8'800.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
110773. Hauptleitung Sanierung Weiern, Etappe 3 (ohne FSA)	2'712.55	51.75	3'136.90	5'901.20	8'800.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
Total	19'970.10	1'204.25	56'685.80	77'860.15	41'800.00	0.00		
110811. Hauptleitung+Hydranten San. Matzingerstrasse, Häuslenen (Kt. TG)	2'242.65	51.85	2'288.25	4'582.75	171'000.00	0.00	Geplant	Roger Walder
110812. Hauszuleitung San. Matzingerstrasse, Häuslenen (Kt. TG)	2'223.95	33.85	1'039.95	3'297.75	20'000.00	0.00	Geplant	Roger Walder
Total	4'466.60	85.70	3'328.20	7'880.50	191'000.00	0.00		
110861. Trasse/Rohranl. NE7 Sanierung Friedaustrasse, Aadorf	882.70	15.65	890.80	1'789.15	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
110862. Hauptkabel NE 7, Sanierung Friedaustrasse, Aadorf	349.20	1.40	0.00	350.60	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
110863. Kabelverteilkabine Sanierung Friedaustrasse, Aadorf	510.55	2.00	0.00	512.55	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
110864. Hausanschluss NE 7 Sanierung Friedaustrasse, Aadorf	739.75	3.00	0.00	742.75	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
Total	2'482.20	22.05	890.80	3'395.05	0.00	0.00		
110891. Trasse/Rohranl. NE7 Bahnhofplatz, Aadorf	53.70	0.20	0.00	53.90	0.00	0.00	Geplant	Ben Röthlisberger
Total	53.70	0.20	0.00	53.90	0.00	0.00		

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2021

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit-vergabe	Nachtrags-kredit	Status	Projektleiter
110911. Trasse/Rohranl. NE7 Scheuerstr., Wittenwil	3'943.30	1'000.15	60'859.05	65'802.50	83'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
110912. Hauptkabel NE 7, Scheuerstr., Wittenwil	1'879.50	431.10	32'572.35	34'882.95	20'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
110913. Hausanschluss NE7 Scheuerstr., Wittenwil	295.35	12.15	841.65	1'149.15	9'000.00	0.00	Bewilligt	Ben Röthlisberger
Total	6'118.15	1'443.40	94'273.05	101'834.60	112'000.00	0.00		
110961. Trasse/Rohranl. NE7 Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	979.65	7.45	257.55	1'244.65	0.00	30'000.00	Geplant	Roger Walder
110962. Hauptkabel NE 7, Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	792.40	3.05	0.00	795.45	0.00	14'000.00	Geplant	Roger Walder
110963. Kabelverteilkabine Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	483.65	1.80	0.00	485.45	0.00	2'000.00	Geplant	Roger Walder
110964. Hausanschluss NE 7 Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	792.40	3.00	0.00	795.40	0.00	10'000.00	Geplant	Roger Walder
Total	3'048.10	15.30	257.55	3'320.95	0.00	56'000.00		
110971. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	1'087.10	31.25	2'048.10	3'166.45	0.00	142'000.00	Geplant	Roger Walder
110972. Hauszuleitung Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	564.05	4.20	152.55	720.80	0.00	5'000.00	Geplant	Roger Walder
Total	1'651.15	35.45	2'200.65	3'887.25	0.00	147'000.00		
111011. Trasse/Rohranl.NB TS Rebberg, Ettenhausen	537.00	2.20	0.00	539.20	52'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111012. Kabel NE 5 NB TS Rebberg, Ettenhausen	214.80	34.45	2'581.95	2'831.20	52'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111021. Bauliche Anlagen NE 5 NB TS Rebberg, Ettenhausen	1'182.15	182.45	13'642.00	15'006.60	146'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111022. Schaltanlagen NE 5 NB TS Rebberg, Ettenhausen	67.15	0.30	0.00	67.45	17'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111023. Transformatoren NE 6 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	339.05	26'080.00	26'419.05	25'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111024. Schaltanlagen NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	11'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111025. Land NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	487.70	37'514.85	38'002.55	11'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111031. Trasse / Rohranlagen NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111032. Hauptkabel NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111033. VK NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	11'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
111034. HA NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00	Geplant	Simon Züger
Total	2'001.10	1'046.15	79'818.80	82'866.05	370'000.00	0.00		
111061. Trasse/Rohranl. NE7 Käserstrasse-Ost (ab 2022) Aadorf	1'328.20	45.05	3'047.25	4'420.50	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
111062. Hauptkabel NE 7, Käserstrasse-Ost (ab 2022) Aadorf	1'128.40	4.40	0.00	1'132.80	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
111063. Kabelverteilkabine Käserstrasse-Ost (ab 2022) Aadorf	644.85	2.50	0.00	647.35	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
111064. Hausanschluss NE7 Käserstrasse-Ost (ab 2022) Aadorf	980.60	3.85	0.00	984.45	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
Total	4'082.05	55.80	3'047.25	7'185.10	0.00	0.00		
111071. Hauptleitung+Hydranten Käserstrasse-Ost (ab 2022) Aadorf	755.10	16.95	1'068.00	1'840.05	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
111072. Hauszuleitung Käserstrasse-Ost (ab 2022) Aadorf	900.10	13.80	791.75	1'705.65	0.00	0.00	Geplant	Roger Walder
Total	1'655.20	30.75	1'859.75	3'545.70	0.00	0.00		
111101. IS-E Software Strom	7'773.55	1'379.90	103'697.90	112'851.35	130'700.00	0.00	Bewilligt	André Meile
Total	7'773.55	1'379.90	103'697.90	112'851.35	130'700.00	0.00		
111102. IS-E Software Wasser	3'370.00	699.80	52'749.40	56'819.20	65'300.00	0.00	Bewilligt	André Meile
Total	3'370.00	699.80	52'749.40	56'819.20	65'300.00	0.00		
111161. Trasse/Rohranl. NE7 Sanierung Weiern, Etappe 4	775.85	23.50	1'485.35	2'284.70	49'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
111162. Hauptkabel NE 7, Sanierung Weiern, Etappe 4	523.80	2.05	0.00	525.85	19'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
111163. Kabelverteilkabine Sanierung Weiern, Etappe 4	241.85	0.90	0.00	242.75	35'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
111164. Hausanschluss NE 7 Sanierung Weiern, Etappe 4	540.05	2.25	0.00	542.30	36'000.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
Total	2'081.55	28.70	1'485.35	3'595.60	139'000.00	0.00		
111171. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Weiern, Etappe 4	626.85	9.45	531.65	1'167.95	24'200.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
111172. Hauszuleitung Sanierung Weiern, Etappe 4	545.95	2.25	0.00	548.20	8'800.00	0.00	Bewilligt	Roger Walder
Total	1'172.80	11.70	531.65	1'716.15	33'000.00	0.00		
111211. Trasse/Rohranl. NE7 Sanierung Wasserfurrstrasse, Aadorf	193.55	12.25	859.35	1'065.15	49'000.00	0.00	Bewilligt	Philipp Hauser
111212. Hauptkabel NE 7, Sanierung Wasserfurrstrasse, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	19'000.00	0.00	Bewilligt	Philipp Hauser
111213. Kabelverteilkabine Sanierung Wasserfurrstrasse, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	35'000.00	0.00	Bewilligt	Philipp Hauser
111214. Hausanschluss NE 7 Sanierung Wasserfurrstrasse, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00	0.00	Bewilligt	Philipp Hauser

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2021

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit-vergabe	Nachtrags-kredit	Status	Projektleiter
Total	193.55	12.25	859.35	1'065.15	139'000.00	0.00		
111261. Trasse/Rohranl.Umlegung Blumenpark, Aadorf	50.25	0.40	0.00	50.65	52'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
111262. Kabel NE 5 Umlegung Blumenpark, Aadorf	43.05	0.35	0.00	43.40	52'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
111271. Bauliche Anlagen NE 5 Umlegung Blumenpark, Aadorf	1'350.05	52.25	3'451.00	4'853.30	146'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
111272. Schaltanlagen NE 5 Umlegung Blumenpark, Aadorf	188.25	1.10	0.00	189.35	17'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
111273. Transformatoren NE 6 Umlegung Blumenpark, Aadorf	174.80	1.10	0.00	175.90	25'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
111274. Schaltanlagen NE 7 Umlegung Blumenpark, Aadorf	382.95	2.65	0.00	385.60	11'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
111281. Trasse / Rohranlagen NE 7 Umlegung Blumenpark, Aadorf	453.70	16.85	1'055.50	1'526.05	30'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
111282. Hauptkabel NE 7 Umlegung Blumenpark, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
111283. VK Umlegung Blumenpark, Aadorf	0.00	13.70	1'055.50	1'069.20	11'000.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
Total	2'643.05	88.40	5'562.00	8'293.45	354'000.00	0.00		
111291. Hauptleitung+Hydranten Umlegung Blumenpark Aadorf	26.85	10.15	773.90	810.90	0.00	0.00	Geplant	Philipp Hauser
Total	26.85	10.15	773.90	810.90	0.00	0.00		
111361. Trasse / Rohranlagen NE5 Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00	Bewilligt	offen
111371. Trasse / Rohranlagen NE 7 Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	0.00	3.15	242.25	245.40	21'000.00	0.00	Bewilligt	offen
111372. Hauptkabel NE 7 Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00	Bewilligt	offen
111373. Kabelverteilkabinen Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00	0.00	Bewilligt	offen
111381. Hauptleitung+Hydranten Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	65'000.00	0.00	Bewilligt	offen
111382. Hauszuleitung Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	Bewilligt	offen
111391. Rohranl.Trasse Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	0.00	3.15	242.25	245.40	19'000.00	0.00	Bewilligt	offen
Total	0.00	6.30	484.50	490.80	133'000.00	0.00		
Total aller Projekte				6'154'897.20	9'318'800.00	665'000.00		