

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2022

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit- vergabe	Datum	Nachtrags- kredit	Datum	Status	Projektleiter
101031. Erneuerung Schutzzone Grundwasserpumpwerk Aatal	26.85	2'482.60	74'919.05	77'428.50	105'000.00	24.08.2020	0.00		Bewilligt	Meile André
101032. Erneuerung Schutzzone Grundwasserpumpwerk Auwiesen	26.85	1'976.95	61'964.25	63'968.05	70'000.00	24.08.2020	0.00		Bewilligt	Meile André
101030. Erneuerung Schutzzone Aatal und Auwiesen										
Total	53.70	4'459.55	136'883.30	141'396.55	175'000.00		0.00			
106911. Eb. 5 MS-Schaltanlage TS Weiern	150.05	22.15	0.00	172.20	19'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
106912. Eb. 6 Trafostation Weiern	4'483.25	297.25	643.85	5'424.35	143'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
106913. Eb. 7 NS-Verteilung TS Weiern	954.10	187.35	0.00	1'141.45	15'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
106914. Schlaufschacht TS Weiern	143.90	29.80	0.00	173.70	0.00		0.00		Bewilligt	Züger Simon
106900. Neubau TS Weiern										
Total	5'731.30	536.55	643.85	6'911.70	177'000.00		0.00			
110011. Trasse/Rohranl. NE7 Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf	2'167.75	452.75	557.00	3'177.50	50'000.00	30.10.2018	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110012. Hauptkabel NE 7, Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf	525.60	106.90	0.00	632.50	7'000.00	30.10.2018	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110013. Kabelverteilkabine Wiesentalstr. 2.Et., Aadorf	677.75	126.25	0.00	804.00	15'000.00	30.10.2018	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110021. Hauptleitung+Hydranten Wiesentalstr. 2.Et., Aadorf	2'257.40	509.95	1'400.00	4'167.35	38'000.00	30.10.2018	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110022. Hauszuleitung Wiesentalstr. 2. Et., Aadorf	1'248.25	256.55	0.00	1'504.80	2'000.00	30.10.2018	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110000. Sanierung Wiesentalstr. 2. Etappe, Aadorf										
Total	6'876.75	1'452.40	1'957.00	10'286.15	112'000.00		0.00			
110111. Trasse/Rohranl. NE7 Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	7'104.70	436.30	20'513.90	28'054.90	336'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
110112. Hauptkabel NE 7,Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	750.45	2.20	0.00	752.65	101'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
110113. Kabelverteilkabine Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	1'070.30	221.90	16'818.70	18'110.90	35'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
110114. Hausanschluss Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	4'018.05	185.45	6'766.35	10'969.85	166'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
110115. Hauptkabel NE 5,Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	510.15	12.45	795.80	1'318.40	30'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
110116. Trasse / Rohranlagen NE5, Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	170.85	5.50	390.25	566.60	10'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
110121. Hauptleitung+Hydranten Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	7'926.85	454.90	31'657.40	40'039.15	680'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
110122. Hauszuleitung Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen	4'858.30	240.10	9'497.85	14'596.25	90'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2022

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit- vergabe	Datum	Nachtrags- kredit	Datum	Status	Projektleiter
110100. Sanierung Dorfstr. (Kt. TG), Ettenhausen										
Total	26'409.65	1'558.80	86'440.25	114'408.70	1'448'000.00		0.00			
110203. Rollout Smart-Meter 4. Etappe Ettenhausen										
	806.25	1'115.40	85'878.05	87'799.70	200'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Röthlisberger Ben
110203. Rollout Smart-Meter 4. Etappe Ettenhausen										
Total	806.25	1'115.40	85'878.05	87'799.70	200'000.00		0.00			
110361. Trasse / Rohranlagen NE 7 Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen										
	1'734.40	172.70	1'579.10	3'486.20	135'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Murpf Mischa
110363. VK Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen										
	176.15	0.70	0.00	176.85	35'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Murpf Mischa
110364. HA NE 7 Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen										
	458.45	65.00	0.00	523.45	10'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Murpf Mischa
110371. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen										
	666.15	76.05	1'248.65	1'990.85	270'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Murpf Mischa
110372. Hauszuleitung Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen										
	903.40	139.15	359.55	1'402.10	60'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Murpf Mischa
110350. Sanierung Kilbergstr. (Büelweg – Büelstr.), Ettenhausen										
Total	3'994.15	453.70	3'187.30	7'635.15	510'000.00		0.00			
110411. Trasse / Rohranlagen NE5 Neubau TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf										
	1'862.85	252.70	15'840.35	17'955.90	0.00		4'000.00	04.03.2020	Technisch abgeschlossen	Züger Simon
110412. Kabel NE 5 Neubau TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf										
	1'001.95	387.90	24'810.60	26'200.45	0.00		32'000.00	04.03.2020	Technisch abgeschlossen	Züger Simon
110421. Bauliche Anlagen TS TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf										
	3'012.20	2'230.75	71'247.15	76'490.10	0.00		95'000.00	12.08.2020	Technisch abgeschlossen	Züger Simon
110422. Schaltanlagen NE 5 TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf										
	876.15	491.85	11'894.55	13'262.55	0.00		15'500.00	12.08.2020	Technisch abgeschlossen	Züger Simon
110423. Transformatoren NE 6 TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf										
	1'392.55	853.50	27'863.20	30'109.25	0.00		26'000.00	12.08.2020	Technisch abgeschlossen	Züger Simon
110424. Schaltanlagen NE 7 TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf										

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2022

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit- vergabe	Datum	Nachtrags- kredit	Datum	Status	Projektleiter
110430. Netzverstärkung TS Heidelberg 9/11 (TS Heidelberg-TS Saxonia), Aadorf	1'465.20	429.10	22'751.45	24'645.75	0.00		15'500.00	12.08.2020	Technisch abgeschlossen	Züger Simon
	40.30	-1'214.30	-94'172.05	-95'346.05		12.08.2020	-183'000.00		Bewilligt	Züger Simon
110400. Neubau TS Heidelberg 9/11 (Parz. 1468), Aadorf										
Total	9'651.20	3'431.50	80'235.25	93'317.95	0.00		5'000.00			
110461. Trasse / Rohranlagen NE 7 Netzverstärkung Verbindung TS Friedau - Reithalle, Aadorf									Technisch abgeschlossen	Züger Simon
	7'156.00	2'330.20	77'466.75	86'952.95			64'000.00	12.08.2020		Züger Simon
110462. Hauptkabel NE 7 Netzverstärkung Verbindung TS Friedau - Reithalle, Aadorf									Technisch abgeschlossen	Züger Simon
	2'068.70	866.20	54'286.15	57'221.05			20'000.00	12.08.2020		Züger Simon
110463. Netzverstärkung Verbindung TS Friedau – Reithalle, Aadorf									Technisch abgeschlossen	Züger Simon
							-80'000.00	12.08.2020		Züger Simon
Total	9'224.70	3'196.40	131'752.90	144'174.00	0.00		4'000.00			
110503. Hauptleitung Fohrenbergstrasse bis unterhalb Reservoir 1. Etappe	12'830.85	5'185.30	396'073.90	414'090.05	830'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110504. Hauptleitung Fohrenbergstrasse 16 (Stacher) 1. Etappe	212.10	94.70	7'231.65	7'538.45	10'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110505. Hauptleitung Rietstrasse bis unterhalb Reservoir 2. Etappe	9'308.65	4'997.65	382'526.50	396'832.80	1'170'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110506. Hauptleitung Zuleitung WV Wittenwil 2. Etappe	553.45	406.25	31'149.05	32'108.75	200'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110507. Hauptleitung unterhalb Reservoir bis Reservoir 3. Etappe	389.30	0.75	0.00	390.05	500'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110508. Neubau Reservoir (Parz. 396)	2'194.15	1'337.80	102'519.65	106'051.60	3'350'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110509. Mess-, und Steuer-, Regelungsanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110510. Informations- und Kommunikationstechnologie	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110511. Umbau Pumpwerke Weidli/Auwiesen/Rehweid	166.80	0.35	0.00	167.15	650'000.00	13.02.2022	0.00		Bewilligt	Meile André
110500. Neubau Reservoir Fohrenberg, Aadorf (Parz. 396)										
Total	25'655.30	12'022.80	919'500.75	957'178.85	6'740'000.00		0.00			
110561. Trasse / Rohranlagen NE 7 Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	1'802.20	102.75	1'677.50	3'582.45	180'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Züger Simon

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2022

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit- vergabe	Datum	Nachtrags- kredit	Datum	Status	Projektleiter
110562. Hauptkabel NE 7 Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	599.40	34.35	0.00	633.75	95'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Züger Simon
110563. VK Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	373.75	41.90	0.00	415.65	120'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Züger Simon
110564. HA NE 7 Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	1'023.60	35.65	0.00	1'059.25	18'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Züger Simon
110571. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	639.90	9.65	591.60	1'241.15	150'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Züger Simon
110572. Hauszuleitung Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf	654.05	7.25	404.15	1'065.45	165'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Züger Simon
110550. Sanierung Mühlewiesestrasse, Aadorf										
Total	5'092.90	231.55	2'673.25	7'997.70	728'000.00		0.00			
110611. Trasse / Rohranlagen NE 7 Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil	137.75	45.60	428.40	611.75	0.00		0.00		Geplant	Züger Simon
110612. Hauptkabel NE 7 Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil	293.50	17.40	0.00	310.90	0.00		0.00		Geplant	Züger Simon
110613. VK Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil	98.40	20.65	0.00	119.05	0.00		0.00		Geplant	Züger Simon
110614. HA NE 7 Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil	78.70	16.50	0.00	95.20	0.00		0.00		Geplant	Züger Simon
110600. Sanierung Hinterdorfstr./Schulstr., Wittenwil										
Total	608.35	100.15	428.40	1'136.90	0.00		0.00			
110652. Trasse / Rohranlagen NE 5 NB TS Griesser 3, Aadorf (Parz.4533)	2'373.35	410.80	22'675.60	25'459.75	55'000.00	11.02.2020	7'500.00	02.12.2020	Bewilligt	Röthlisberger Ben
110653. Kabel NE 5 NB TS Griesser 3, Aadorf (Parz.4533)	283.90	633.10	47'971.80	48'888.80	32'500.00	02.12.2020	0.00		Bewilligt	Röthlisberger Ben
110650. Teil-RB und NB Halle L/M Griesser AG, inkl. NB Zufahrtsstr./Brücke, Aadorf (Parz.4533)										
Total	2'657.25	1'043.90	70'647.40	74'348.55	87'500.00		7'500.00			
110861. Trasse/Rohranl. NE7 Sanierung Friedaustrasse, Aadorf	1'080.30	16.30	890.80	1'987.40	50'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110862. Hauptkabel NE 7, Sanierung Friedaustrasse, Aadorf	384.55	1.50	0.00	386.05	11'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110863. Kabelverteilkabine Sanierung Friedaustrasse, Aadorf	591.15	2.30	0.00	593.45	18'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110864. Hausanschluss NE 7 Sanierung Friedaustrasse, Aadorf	896.05	3.55	0.00	899.60	36'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
110850. Sanierung Friedaustrasse, Aadorf										
Total	2'952.05	23.65	890.80	3'866.50	115'000.00		0.00			

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2022

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit- vergabe	Datum	Nachtrags- kredit	Datum	Status	Projektleiter
110961. Trasse/Rohranl. NE7 Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	979.65	7.45	257.55	1'244.65	0.00		30'000.00	01.12.2021	Bewilligt	Walder Roger
110962. Hauptkabel NE 7, Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	792.40	3.05	0.00	795.45	0.00		14'000.00	01.12.2021	Bewilligt	Walder Roger
110971. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	1'490.90	47.45	3'187.10	4'725.45	0.00		142'000.00	01.12.2021	Bewilligt	Walder Roger
110972. Hauszuleitung Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen	914.10	5.35	152.55	1'072.00	0.00		5'000.00	01.12.2021	Bewilligt	Walder Roger
110950. Sanierung Rosenbergstrasse, Guntershausen										
Total	4'177.05	63.30	3'597.20	7'837.55	0.00		191'000.00			
111011. Trasse/Rohranl.NB TS Rebberg, Ettenhausen	8'898.15	694.15	51'175.70	60'768.00	52'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111012. Kabel NE 5 NB TS Rebberg, Ettenhausen	2'036.75	194.35	14'488.05	16'719.15	52'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111021. Bauliche Anlagen NE 5 NB TS Rebberg, Ettenhausen	5'466.00	2'313.65	176'469.75	184'249.40	146'000.00	14.11.2017	75'000.00	29.11.2022	Bewilligt	Züger Simon
111022. Schaltanlagen NE 5 NB TS Rebberg, Ettenhausen	986.55	163.85	12'153.20	13'303.60	17'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111023. Transformatoren NE 6 NB TS Rebberg, Ettenhausen	1'031.15	419.55	32'022.30	33'473.00	25'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111024. Schaltanlagen NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	1'123.35	263.20	20'005.90	21'392.45	11'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111025. Land NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	492.70	37'900.50	38'393.20	11'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111031. Trasse / Rohranlagen NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	646.05	9.20	517.95	1'173.20	30'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111032. Hauptkabel NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	2.25	173.50	175.75	10'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111033. VK NB TS Rebberg, Ettenhausen	78.70	0.20	0.00	78.90	11'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111034. HA NE 7 NB TS Rebberg, Ettenhausen	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	14.11.2017	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111000. NB TS Rebberg, Ettenhausen (Erschliessung Rebberg)										
Total	20'266.70	4'553.10	344'906.85	369'726.65	370'000.00		0.00			
111161. Trasse/Rohranl. NE7 Sanierung Weiern, Etappe 4	5'540.85	905.90	68'308.50	74'755.25	132'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
111162. Hauptkabel NE 7, Sanierung Weiern, Etappe 4	3'927.05	253.75	18'614.60	22'795.40	22'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
111163. Kabelverteilkabine Sanierung Weiern, Etappe 4	1'717.10	100.60	7'343.85	9'161.55	9'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
111164. Hausanschluss NE 7 Sanierung Weiern, Etappe 4										

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2022

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit- vergabe	Datum	Nachtrags- kredit	Datum	Status	Projektleiter
111171. Hauptleitung+Hydranten Sanierung Weiern, Etappe 4	8'692.55	26.95	127.90	8'847.40	31'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
111172. Hauszuleitung Sanierung Weiern, Etappe 4	5'512.30	368.95	27'105.30	32'986.55	80'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
	4'874.35	154.00	10'724.15	15'752.50	20'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Walder Roger
111150. Sanierung Weiern, Etappe 4										
Total	30'264.20	1'810.15	132'224.30	164'298.65	294'000.00		0.00			
111261. Trasse/Rohranl.Umlegung Blumenpark, Aadorf	1'770.20	128.70	9'468.00	11'366.90	19'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
111262. Kabel NE 5 Umlegung Blumenpark, Aadorf	5'138.50	280.65	20'390.05	25'809.20	35'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
111271. Bauliche Anlagen NE 5 Umlegung Blumenpark, Aadorf	7'965.15	1'054.60	78'994.75	88'014.50	46'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
111281. Trasse / Rohranlagen NE 7 Umlegung Blumenpark, Aadorf	9'672.90	1'389.00	104'314.60	115'376.50	154'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
111282. Hauptkabel NE 7 Umlegung Blumenpark, Aadorf	3'997.45	204.35	14'856.00	19'057.80	69'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
111283. VK Umlegung Blumenpark, Aadorf										
111291. Hauptleitung+Hydranten Umlegung Blumenpark Aadorf	0.00	13.70	1'055.50	1'069.20	0.00		0.00	Technisch abgeschlossen		Murpf Mischa
111292. Hauszuleitung Umlegung Blumenpark Aadorf	4'416.50	1'148.65	87'368.90	92'934.05	160'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
	2'351.65	98.25	7'034.15	9'484.05	10'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
111250. Umlegung Blumenpark, Aadorf										
Total	35'312.35	4'317.90	323'481.95	363'112.20	493'000.00		0.00			
111321. Hausanschlüsse Frauenacker-, Stichstrasse, Ettenhausen Unterhalt	6'129.15	449.00	44'531.70	51'109.85	74'000.00	17.08.2022	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
111300. Sanierung Hausanschlüsse Frauenacker-, Stichstrasse, Ettenhausen										
Total	6'129.15	449.00	44'531.70	51'109.85	74'000.00		0.00			
111334. Hausanschlüsse Michelackerstrasse, Ettenhausen Unterhalt	5'195.20	303.95	30'074.40	35'573.55	55'000.00	17.08.2022	0.00		Bewilligt	Murpf Mischa
111330. Sanierung Hausanschlüsse Michelackerstrasse, Ettenhausen										
Total	5'195.20	303.95	30'074.40	35'573.55	55'000.00		0.00			
111361. Trasse / Rohranlagen NE5 Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	1'337.90	3.80	0.00	1'341.70	6'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111371. Trasse / Rohranlagen NE 7 Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen	78.70	3.35	242.25	324.30	21'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2022

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit- vergabe	Datum	Nachtrags- kredit	Datum	Status	Projektleiter
111372. Hauptkabel NE 7 Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen										
	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111373. Kabelverteilkabinen Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen										
	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111381. Hauptleitung+Hydranten Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen										
	681.95	4.60	0.00	686.55	65'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111382. Hauszuleitung Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen										
	28.70	0.20	0.00	28.90	1'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111391. Röhranl.Trasse Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen										
	0.00	3.15	242.25	245.40	19'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111350. Erschl. In den Reben «Perimeter EWA», Ettenhausen										
Total	2'127.25	15.10	484.50	2'626.85	154'000.00		0.00			
111411. Trasse/Rohranl. NE 7 Sanierung Fohrenbergstrasse, Aadorf										
	3'454.90	669.45	50'707.00	54'831.35	80'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111412. Hauptkabel NE 7 Sanierung Fohrenbergstrasse, Aadorf										
	4'874.95	342.50	25'282.75	30'500.20	29'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111413. VK Sanierung Sanierung Fohrenbergstrasse, Aadorf										
	2'747.65	46.75	2'976.10	5'770.50	9'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111414. HA NE 7 Sanierung Fohrenbergstrasse, Aadorf										
	6'648.00	50.60	2'432.75	9'131.35	10'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111415. Trasse/Rohranl. NE5 Sanierung Fohrenbergstrasse, Aadorf										
	2'889.85	8.20	0.00	2'898.05	9'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111421. Hauptl.+Hydr. Sanierung Fohrenbergstrasse, Aadorf										
	15'974.45	1'898.60	142'534.65	160'407.70	182'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111422. Hauszultg Sanierung Fohrenbergstrasse, Aadorf										
	10'070.60	375.75	26'646.95	37'093.30	45'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111400. Sanierung San. Fohrenbergstrasse, Aadorf										
Total	46'660.40	3'391.85	250'580.20	300'632.45	364'000.00		0.00			
111450. Upgrade RITOP und IKT Massnahmen										
	2'577.95	949.85	72'662.65	76'190.45	85'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Röthlisberger Ben
111450. Upgrade RITOP und IKT Massnahmen										
Total	2'577.95	949.85	72'662.65	76'190.45	85'000.00		0.00			
111511. Trasse/Rohranl. NE 7 Sanierung Rietstrasse, Aadorf										
	7'467.80	98.65	5'866.50	13'432.95	40'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111521. Hauptl.+Hydr. Sanierung Rietstrasse, Aadorf										
	13'771.90	2'087.20	157'587.60	173'446.70	205'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111522. Hauszultg Sanierung Rietstrasse, Aadorf										
	4'835.25	353.60	26'087.25	31'276.10	50'000.00	01.12.2021	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111500. Sanierung Rietstrasse, Aadorf (i.V. NB Res.Fohrenberg)										

Projektübersicht über alle laufende Investitionsprojekte per 31.12.2022

	Lohn	Int. Verrg.	Fremdleistung	Total	Kredit- vergabe	Datum	Nachtrags- kredit	Datum	Status	Projektleiter
Total	26'074.95	2'539.45	189'541.35	218'155.75	295'000.00		0.00			
111561. Trasse/Rohranl. NE 7 Sanierung Vorheidestrasse, Aadorf	440.05	1.55	0.00	441.60	80'000.00	01.12.2021	0.00		Geplant	Züger Simon
111562. Hauptkabel NE 7 Sanierung Vorheidestrasse, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	29'000.00	01.12.2021	0.00		Geplant	Züger Simon
111563. VK Sanierung Sanierung Vorheidestrasse, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00	01.12.2021	0.00		Geplant	Züger Simon
111564. HA NE 7 Sanierung Vorheidestrasse, Aadorf	88.05	0.30	0.00	88.35	10'000.00	01.12.2021	0.00		Geplant	Züger Simon
111565. Trasse/Rohranl. NE 5 Sanierung Vorheidestrasse, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00	01.12.2021	0.00		Geplant	Züger Simon
111571. Hauptl.+Hydr. Sanierung Vorheidestrasse, Aadorf	440.00	1.55	0.00	441.55	182'000.00	01.12.2021	0.00		Geplant	Züger Simon
111572. Hauszultg Sanierung Vorheidestrasse, Aadorf	117.40	0.40	0.00	117.80	45'000.00	01.12.2021	0.00		Geplant	Züger Simon
111550. Sanierung Vorheidestrasse, Aadorf										
Total	1'085.50	3.80	0.00	1'089.30	364'000.00		0.00			
111611. Hausanschlüsse Rossweidstrasse in Guntershausen	278.90	0.95	0.00	279.85	40'000.00	17.08.2022	0.00		Geplant	Murpf Mischa
111621. Hausanschlüsse Rossweidstrasse in Guntershausen	396.00	1.45	0.00	397.45	55'000.00	17.08.2022	0.00		Geplant	Murpf Mischa
111600. Sanierung Hausanschlüsse Rossweidstrasse in Guntershausen										
Total	674.90	2.40	0.00	677.30	95'000.00		0.00			
111661. Hauptl.+Hydr. Sanierung Guggenbühlstrasse, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	155'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Züger Simon
111662. Hauszultg Sanierung Guggenbühlstrasse, Aadorf	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	30.11.2022	0.00		Geplant	Züger Simon
111650. Sanierung Guggenbühlstrasse, Aadorf										
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	165'000.00		0.00			
111711. Schaltanlagen NE 5 Ausbau TS Langacker, Aadorf (Parz. 4972) Etappe 3	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00	30.11.2022	0.00		Bewilligt	Züger Simon
111700. Ausbau TS Langacker, Aadorf (Parz. 4972) Etappe 3										
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00		0.00			
Total aller Investitionsprojekte				3'241'488.95	13'190'500.00		207'500.00			